

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 75417
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: penw@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4941487
Voorl. verslagnr.:
Datum: 19/01/2018

Klant / Opdrachtgever:
P & W
MAASSTRAAT 38B
2060 ANTWERPEN 6

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: Appartement glv.
Plaats onderzoek: HOF VAN TICHELEN 14 glv. WILRIJK (ANTWERPEN) 2610
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 19/01/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2043 Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: Kies een item. Isolatieplaat: Kies een item.
Dienstspanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: Kies een item. aantal geleiders: Kies een item. doorsnede: Kies een item. mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: < 30 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 2+16

Zie schema's in bijlage

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op vastgestelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

S
Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 75417
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: penw@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4941487
Voorl. verslagnr.: -
Datum: 19/01/2018

P & W
MAASSTRAAT 38B
2060 ANTWERPEN 6

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE GASINSTALLATIE
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek: HOF VAN TICHELEN 14 GLV. WILRIJK (ANTWERPEN) 2610

Datum van onderzoek: 19/01/2018

Periodiciteit: 300 maanden

Volgende onderzoek vóór: 31/01/2043

Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA

Aanwezige persoon:

Opdrachtgever/installateur:

Eigendom van:

ALGEMEENHEDEN

Dit verslag betreft een:

☐ gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling ☒ periodieke controle

De controle beperkt zich tot de punten hieronder beschreven, en is uitgevoerd volgens:

- reglementering : ☐ CODEX, tit. III, hfst. III, art. 23 ☐ K.B. : - ☐ Andere : -
- norm NBN : ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ D51-006 ☐ B61-001 ☒ B61-002

Installatie : ☒ residentieel ☐ industrieel ☐ tijdelijk/mobiel
☐ nieuw ☐ uitbreiding ☒ bestaand ☐ vervanging C.V.-ketel
Inhoud : ☒ conformiteit ☐ dichtheidscontrole leidingen ☐ visueel

GAS

Type : ☒ aardgas ☐ propaan/Butaan ☐ medisch gas ☐ ander gas
Voeding : ☒ openbaar net ☐ tank ☐ flessen ☐ ander

AANSLUITING

Plaats : Kelder

Gasteller n° : 07125289

Index : 61486 m³

Pmax : 200 mbar

Type leiding : Staal

Hoofdkraan : ☒ ok

Ontspanner : ☐ ok

Verbindingen : ☒ gelast/gesoldeerd

Ean n° : -

Categorie : G6/Q10

Maximale werkdruk (MOP) : 100 mbar

diam. : 40 mm zichtbare lengte : 3 meter

☐ niet ok

☐ niet ok

☒ schroefdraad

Cabine n° : -

diam. : - mm

☒ niet van toepassing

☐ mechanisch

slag : -

VENTILATIE

☒ Lokaal gasteller : ☒ ok ☐ niet ok
☒ Stooklokaal : ☒ ok ☐ niet ok

TOESTELLEN

Type : ☒ C.V. ☐ oven ☐ kookplaat ☐ gasbrander ☐ ander : -
 Leiding : zichtbare lengte : 5 meter niet zichtbare lengte : 4 meter
 Type : ☒ koper ☒ ijzer ☐ PE ☐ slangen diam. : Fe"35, Cu22
 Verbindingen : ☐ gelast/gesoldeerd ☒ schroefdraad ☒ mechanisch
 Kraan : ☒ ok ☐ niet ok diam. : DN of mm of "
 Identificatie : ☒ oker-geel ☐ ander : -

Beschrijving toestellen :

Merk	Type	Nominal vermogen (kW)	N°
VAILLANT	C33	28 kW	

DICHTHEIDSPROEF

Methode : ☒ visueel ☐ gasdetector ☐ zeepoplossing
☐ manometer ☐ U-buis ☒ teller
 Beproeingsdruk : 25 mbar Duur : 30 min
 Drukverlies : ☒ nee ☐ ja debiet : - mbar/min
 Lekken ☒ nee ☐ ja ☐ niet gelokaliseerd ☐ gelokaliseerd
 Verbindingen : ☐ niet ok ☒ ok


NOTA**INBREUKEN**

Geen.

BESLUIT

- | | |
|--|--|
| ☒ Er werden geen lekken vastgesteld | ☐ Er werden lekken vastgesteld |
| ☒ De installatie is goedgekeurd. | ☐ De installatie is afgekeurd. |
| ☒ De installatie mag verder gebruikt worden. | ☐ De installatie mag niet in dienst blijven |
| ☒ De installatie is conform aan de voorschriften | ☐ De installatie is niet conform een de voorschriften |
| ☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en). | |
| ☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist. | |

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

