



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2100 Deyne
Kleinwerperstraat, 34

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Tara ten

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 10/04/07 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~overdracht eigendom~~: Type der lokalen: opp. 3 verd.

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 2x270V Bescherming van de aansluiting 40 A autom. max

dingkabel hoofdbord: _____ X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 7; RA: 30 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Afstromelingen zie ééndraadschema.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: GEEN.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/04/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

47 K. Van Aersch