

3168368

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

EAN nr. :
Teller nr. :
Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 66 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 274 / AREI art. 276

Aanvulling verslag nr. :

Aard installatie : Nieuw / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaren / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : Woning / AS Verdiep.

Plaats van onderzoek : Ernest Janssenslaan 130 2150 Edingen

Eigendom van : Dezign Van der Vliet / 3m Jobsestrig 48 2130 Brussel

Opdrachtgever : WET

Installateur :

BTW : Van Ressen Rud ID-kaart : Van Ressen Rud Uitgereikt te : 5/01/2019 Datum :

Onderzoeker : Van Ressen Rud Datum van onderzoek : 5/01/2019

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V / 3 x 230 V / 3 x 380 V L-N Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar stand : 4

Hoofdbeveiliging : Zek / Hoofdbeklepping Schak. : 4 / 20 A / 300 pA

Meter-bordverbinding : kabeltype : Bestand aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : Bestand aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 10 mm² Spreidingswaarde : 19,2 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 5 Algemene isolatieweerstand : 28 MΩ

Diff. schak. : algemene : 40 A / 300 mA bijkomende : 25 A / 300 mA

werking testknop : in orde / niet in orde controle foutlus : in orde / niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja / nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde / niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde / niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde / niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde / niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde / niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlagen) : toestellen

5 kringen : 2x Aut 2p/2A

2x Aut 2p/2A

1x Aut 2p/2A

1x Aut 2p/2A

1x Aut 2p/2A

VASTSTELLINGEN - NOTA (A) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

N

N

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) ceendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien gerekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 5/01/2019 zoals voorzien door art. 271 van het AREI.

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag niet / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme : maatschappelijke zetel : Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tel 03 / 451 37 00 Fax 03 / 451 37 10

vereniging zonder winst oogmerk : www.ocb.be info@ocb.be

gewestelijke zetel in elke provincie : BTW BE 0404.312.034 PC 000-0162392-14 Bank 405-3020501-49