

Atlas Controle  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Bruxelles

## VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

**Verslag Nr:**

46.457

**Datum van bezoek:**

03-06-2024

**Plaats van het onderzoek:**

Bisschoppenhoflaan 435- 2100 Antwerpen  
België

**Inspecteur:**

Abdelaziz Achbari

**Aard onderzoek:**

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

**De datum van opstelling:**

10-06-2024 10:03:53

**Volgend controlebezoek:**

03-06-2049

**Installatietester:**

TI-025/5816213

### Opdrachtgever

**Naam**

PEB Certi

**Adres**

Blaisantvest 105 -, 9000 Gent

**Telefoon**

+32 2 466 45 66 +32 489 22 26 97

**Email**

epc.certi@gmail.com

### Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

### Identificatie van de elektrische installatie

**Adres van de installatie**

Bisschoppenhoflaan 435- 2100 Antwerpen België

**Gebouw**

Appartement Bus 104

**Eigenaar**

Eigenaar Bisschoppenhoflaan 435-2100 Antwerpen, Belgique

**Adres van de eigenaar****Fundamenten**

vóór 81

**Datum van de uitvoering van de installatie**

Vanaf 01/06/2020 en vóór 01/06/2023

### Gegevens verdeler

**DNB**

Fluvius

**Nummer teller**

1SAG3100057113

**EAN code**

541448820041938094

**Meter/bord verbinding**

XVB 4X10

**Net spanning**

3 x 400 V + N

**Maximum beveiliging**

40 A 4P

Atlas Contrôle  
Boulevard Lambertmont 127  
1030 Bruxelles

## Onderzoek

Schema's	Equipotentiale verbindingen
OK	OK
Beschrijving van de installatie	Zie bijlage
Aantal verdeelborden	2
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
$\Delta I_n$	OK
Controle van de staat	OK
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelectrode	Baar
Weerstand aardelectrode ( $\Omega$ )	11
Isolatiemeting ( $M\Omega$ )	>5Mohm

## Besluit

### BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema(s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur



Atlas Contrôle  
 Boulevard Lambertmont 127  
 1030 Bruxelles



Verdeelbord 1



Verdeelbord 2

[Opmerkingen lijst](#)

Bewoordingen	Referentie
Geen inbreuken	RDE1
Bewoordingen	Foto