



ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK1- KB 08/09/2019)

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructies op basis van de hiervoor vermelde voorschriften, tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties.

UITGEVOERDE CONTROLES

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

Plichten van de eigenaars, beheerders, huurders

Boek1 - 9.1

De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit.


Het dossier van de elektrische installatie moet bevatten:

1. het(de) eendraadsschema(s) van de elektrische installatie;
2. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;
3. het of de verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.4.;
4. eventueel het of de verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.5.;
5. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidsaanboringen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;
6. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1, 2, 3 en 5 indien een belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd;
7. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie. Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning bedoeld in hoofdstuk 7.112., moet het dossier van de elektrische installatie ook bevatten:

1. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);
2. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik;
3. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, vermogen, ...).

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

1. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
2. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
3. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
4. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
5. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.



plaats van de elektrische installatie
Pop Florin
VII Olympiadeaan 17 7
2020 Antwerpen

Schema's getekend door: Mus Bouw en Renovatiewerken BV - BTW BE 0756.756.881



564-INSP

Belgate

Uw veiligheid, onze prioriteit

verslagnummer: 2408

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK1- KB 08/09/2019)

DATUM EN AARD
VAN ONDERZOEK

volgens interne procedure
OHB/ELE/001 en IEC 61831

Het onderzoek is verricht op: 12-7-2021

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Boek1 - 6.4
☐ Periodiek controlebezoek Boek1 - 6.5
☐ Controlebezoek voor verzwarende en/of verandering teller Boek1 - 8.4
☐ Controlebezoek voor verkoop van wooneenheid Boek1 - 8.4.2
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling van fotovoltaïsche installatie Boek1 - 7.112

Afwijkingen (Deel8): ☐ Toegepast ☒ Niet toegepast

Type lokaal: ☒ Appartement ☐ Wooneenheid ☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Niet - huishoudelijke werkeenheid ☐ Werkeenheid ☐ Gemeenschappelijke delen

NAAM EN ADRES

Installatie adres: V.II - OLYMPIADELAAN 17/7, 2020 ANTWERPENEigenaar: POP FLORIN LUCIANGegevens installateur: /Gegevens opdrachtgever: /

EAN:

☒ EAN niet beschikbaarTeller nr: 5290029Stand 1: 10203Stand 2: /

GEGEVENIS
INSTALLATIE

Aard van de installatie: ☒ bestaande (deel 8) ☐ nieuw (6.4) ☐ uitbreiding of wijziging (6.4.7.3)☐ voorlopig ☐ werf (7.4)Type elektrode: ☐ lus ☒ pen/baar (5.4)Spanning Un: ☐ 230V ☒ 3x230V ☐ 3x380V+N ☐Diameter voedingskabel: 3 x 10 mm²Bescherming van aansluiting: ☐ 32A ☐ 40A ☐ 63A ☒ 25A



ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

(BOEK1- KB 08/09/2019)

BESCHRIJVING INSTALLATIE

☐ Installatie voor 1/10/1981 ☒ Na 01/10/1981 en voor ☐ 01/06/2020 ☐ Na 01/06/2020
 Bestaande kring: ☐ ja ☒ neen Situatieplan: ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
 Eendraadschema: ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
 Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 1 + 9
 Werking testknop: ☐ OK ☐ NOK Controle foutlus: ☐ OK ☐ NOK Werking testknop: ☐ OK ☐ NOK Controle foutlus: ☐ OK ☐ NOK

Hoofddifferentieel ☒ aanwezig ☐ Niet aanwezig		
☐ 2P of ☒ 4P		
In (A):	Icc (A):	ΔIn (mA):
Kring	Beveiliging(p/A)	Leiding(mm²)
3 x	C16A 2p	2,5
1 x	C16A 2p	1,5
1 x	C20A 4p	4
1 x	C16A 2p	2,5
Σ	Σ	Σ

Bijkomende differentieel ☒ aanwezig ☐ Niet aanwezig		
☒ 2P of ☐ 4P		
In (A):	Icc (A):	ΔIn (mA):
Kring	Beveiliging(p/A)	Leiding(mm²)
4 x	C20A 2p	2,5
Σ	Σ	Σ

Aardverbindingssysteem: ☒ TT-net ☐ IT-net ☐ TN-net Boek 1-3.2.2

METINGEN

Gebruikte toestellen: ☒ Kyoritsu 4105A/Megger : MFT1835
☒ Kyoritsu 3021/Megger : MFT1835
☒ Catex DT-102
 Meetwaarden: Ra: 11 Ω Ri: 4 MΩ
 Continuïteitsmeting: ☒ in orde ☐ niet in orde

NOTA'S OPMERKINGEN

(voor eventuele codering zie bijlage, ook raad te plegen op onze website www.belgateq.be/downloads)

GEEN INBREUKEN VASTEESTELD

